

А К Т

Арка айылы

15-март 2022-жыл

Лейлек райондук прокуратурасынын 10.03.2022-жылдын №8/306-22 сандуу катынын жана Лейлек РИИБнун тергоочусу У.Сегизбаевдин токтомунун негизинде Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын адиси - А.Каландаров, Лейлек районунун шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын адиси - К.Бабаяров, Баткен облустук архитектуралык-курулушту контролдоо боюнча регионалдык башкармалыгынын улук инспектору - Ж.Бекбаевдер болуп, Лейлек районуна караштуу Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан каржыланып, курулган жана ремонттолгон объекттерде аткарылган курулуш иштерине кароо жүргүзүлүп, томондогулор аныкталды.

1. “Бекем-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Жаштык айылындагы №3-гимназиянын сырткы дубалдарын жана даараткананын курулушунда аткарылган жумуштарга кароо жүргүзүлдү.

Аткарылган жумуштарга өлчөө жүргүзгөндө фасад бекитилген сметага ылайык 428056 сом болсо, жайында аткарылган жумуштардын суммасы 369252 сом болуп, аткарыла элек жумуштардын суммасы 58804сом болду.

Даараткананын курулушу жалпы смета боюнча 258577 сом болсо, жайында 250857сом болуп, аткарыла элек жумуштун суммасы 7720 сом болуп, жалпы **66524** сомго аз аткарылган.

2. “Бекем-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Достук паркынын айланасын тосууда аткарылган жумуштарга өлчөө жүргүзгөндө, 20x20 болгон профиль жалпы $9587,5\text{м} \times 60\text{с} = 575250\text{с}$, 70x70 профиль жалпы $678\text{м} \times 130\text{с} = 88140\text{с}$, 80x80 профиль $12\text{м} \times 300 = 3600\text{с}$, бетон $18,62\text{м}^3 \times 1000 = 18620\text{с}$ болуп, жалпы 685610сом болсо, смета боюнча эмгек акы 176414с, башка материалдар 68864,6с, түдүү чыгымдар 29000 сом, жалпы 959888,6 болуп аныкталды.

Бекитилген смета боюнча 985305 сом болсо, аткарылган жумуш 959888,6 сом болуп айырмасы **25416,4** сомго аз аткарылган.

3. “Сапатстрой-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Борбордук айылындагы “Хамза” атындагы орто мектептин ашканасына кошумча курулуш курууда көрсөтүлгөн жумуштарга өлчөө жүргүзгөндө:

а) Профнастиль менен аз жабылган чатырдан 8м^2 орнотуу-1200сом, баасы 4000 сом жалпы 5200сом;

в) Брусчатка $56,27\text{м}^2$ орнотуу 14067,5 сом, баасы 16881сом;

г) Цементөө жумуштары смета боюнча 827м^2 болсо, жайында 1185м^2 болуп 358м^2 ашыкча аткарылган эмгек акы $358\text{м}^2 \times 150\text{с} = 53700\text{с}$ керектелүүчү материал цемент ($3,58\text{м}^3$ бетон) $1253 \times 6,0 = 7518\text{с}$, шагыл $3,58\text{м}^3 \times 500 = 1790\text{с}$ болуп жалпы 63008 сом;

д) 27м^3 болгон саркынды суулар тушүүчү чункурча смета боюнча $44,8\text{м}^3$ грунт казылып алына турган болгон болсо, жайында 22м^3 казылган айырмасы 4560 сом, чыккан грунтту ташып кетүү болсо, жайында ташылган эмес айырмасы 15460 с, куюлган бетон дубалдары жалпы $11,34\text{м}^3$ боло, турган болсо жайында $8,5\text{м}^3$ болуп айырмасы $2,84\text{м}^3 \times 1000\text{с} = 2840\text{с}$. керектелүүчү материалдар цемент $994\text{кг} \times 6\text{с} = 5964\text{с}$, шагыл 1500 сом жалпы 30324 сом. Текшеруунун жыйынтыгы менен **52405** сомго аз жумуш аткарылган.

4. “Сапатстрой-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Достук айылындагы машыгуу залын ремонттоодо аткарылган жумуштарга өлчөө жүргүзгөндө төмөнкүдөй аныкталды. Бекитилген сметага ылайык ички дубалды OSB менен жабдуу

218,55м² болсо, жайында 130м² болду, айырмасы 88,55м²х550с=48702,5сом, жалпы аткарыла элек жумуш **262058,5** сом.

Калган төмөнкү объектилер боюнча, 1. Арка айылынын мал базарынын айланасын тосууда, 2. Достук айылынын арыктарын бетондоо боюнча, 3. айылдардын кире бериштерине орнотулган атайын арка курууда, 4. Борбордук айылынын көчөсүн асфальттоо, 5. Борбордук айылында орнотулган жарыктандырууда, 6. Жаштык айылына суу түтүктөрүн курууда, 7. трансформатор орнотууда, 8. Жаштык айылынын көчөсүн жашыл зонасын тосууда, 9. Достук айылындагы кичи футбол аянтчасын курууда аткарылган курулуш иштерине өлчөө жүргүзүлдү. Бирок сарпталган акча каражатын эсептөөгө долбоордук сметалык документациялар жана тендердик документтер, аткаруучу жумуштун көлөмү боюнча документтер бизге берилбегендигине байланыштуу курулуштарга кетирилген каражатты аныктоого мүмкүн болбоду. *Жогоруда аталган курулуш объектилеринин документтери камсыз болгондон кийин кошумча ченолор жүргүзүлүүгө тийиш.*

Текшерүү жүргүзүлүп, эсептелген 1. “Бекем-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Жаштык айылындагы №3-гимназиянын сырткы дубалдарын жана даараткананын курулушунда - **66524** сомго, 2. “Бекем-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Достук паркынын айланасын тосууда - **25416,4** сомго, 3. “Сапатстрой-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Борбордук айылындагы “Хамза” атындагы орто мектептин ашканасына кошумча курулуш курууда - **52405** сомго, 4. “Сапатстрой-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Достук айылындагы машыгуу залын ремонттоодо - **262058,5** сомго курулуш жумуштары аз аткарылгандыгы, тактап айтканда жалпы суммасы **405403,9** сомго жумуштар аткарылбагандыгы аныкталды.

Баткен облустук капиталдык
курулуш башкармалыгынын адиси




А.Каландаров

Лейлек районунун шаар курулушу
жана архитектура башкармалыгынын адиси



К.Бабаяров

Баткен облустук архитектуралык-курулушту
контролдоо боюнча регионалдык башкармалыгынын
улук инспектору



Ж.Бекбаев

№ 4 таблица

Токтомдо аталган объектилер жана аларга жумшалган акча каражаттары,
аткарылган жумуштун коломун, текшерүүдогу чыккан айырма сумма боюнча маалымат

пункттар	мазмуну	коротулган акча				сумма	факт боюнча	айырма сумма	пункттар	мазмуну	коротулган акча				сумма	факт боюнча	айырма сумма
1	кантор ремонт	1830483	127477			1957960	0	0	19	СШ Достук	671513		671513	0	0		
2	Детсад Айнура	380387				380387	0	0	20	детсад Айнура туалет	380387		380387	0	0		
3	Кенсе с.Арка	0				0	0	0	21	Мал базар ограж.	142778		142778	88864	53914		
4	Футбол площ.	2123892				2123892	1054210	1069682	22	ограж-я с.Жаштык	766826		766826	501188	265638		
5	Клуб с.Жаштык	933950				933950	933950	0	23	Баня	199288		199288	0	0		
6	Освещение жалпы	2369530				2369530	2187101	182429	24	балдар бакчаларга	1532244		1532244	1413082	119162		
7	Водопр-д с.Достук	690828				690828	0	0	25	детсад Шумкар	641306		641306	0	0		
8	Водопр-д с. Жаштык	880429				880429	601813	278616	26	№3 гимна-я	696632		696632	532540	164092		
9	реконс-я арык	956 600				956600	0	0	27	ограж.парк с.Достук	985305		985305	881180	104125		
10	дорож.знак	265675				265675	0	0	28	детсад Айнура бассейн	638854		638854	0	0		
11	кенсе с.Жаштык	1961395				1961395	0	0	29	рекон-я арык с.Жаштык	946800		946800	0	0		
12	памятник	130440				130440	0	0	30	рекон-я арык с.Достук	450800		450800	417000	33800		
13	аркалар 4штук	1200000				1200000	288570	911430	31	водопр-д с.Арка	1729098		1729098	0	0		
14	Детсад Гулнара	713087				713087	0	0	32	освещ-е с.Борбордук	2599955		2599955	2403479	196476		
15	асфальт	1733239				1733239	1351361	381878	33	освещ-е с. Жаштык	761527		761527	0	0		
16	трансформатор	1180000				1180000	1076000	104000	34	СШ Хамза	1322094		1322094	1151057	171037		
17	спорт зал. С Достук	1709776				1709776	1518776	191000	35	детсад Ак-Кептер	357508		357508	0	0		
18	ремонт Школы	198500	109104	220141	221374	749119	0	0	36	Карьялар уйун ремонт	0		0	0	0		
		19258211	236581	220141	221374	19936307	9011781	3119035			14822915	0	14822915	7388390	1108244		
													34759222		4227279		

Аткаруучу:



К.Кадырова

«Ош Аудит» коз карандысыз аудитордук компаниясы мамлекеттик каттодон откондугу жонундо куболугу 08.06.2004 жылы ГР №028590 берилген. Лицензия ГК №0026 Кыргыз Республикасынын Окумотунун алдындагы финансылык отчеттуулуктун стандарттары жана аудит боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан 10.11.2004- жылы чектелбеген моонотко берилген.
Дареги: Ош шаары, Курманжан Датка кочосу 209.

Аудитордук отчет

Текшерилуучу объект: Баткен облусу, Лейлек району, Жаңы-Жер айыл өкмөтү

Центральное айылы

4-март 2022-жыл

Жаңы-Жер айыл өкмөтү юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жонундогу куболугундо 2016-жылдын 3-июнунда 23045502 НУЖК коду менен 94809-3309-У-е номери берилип, 00304200210222 сандуу идентификациялык салык номери менен катталган..

Юридикалык жактын аталышы: «Жаны-Жер айыл аймагынын айыл окмоту» мекемеси

Уюштуруучулук-укуктук формасы: Мекеме

Менчик туру: Муниципалдык

Жайгашкан жери (дареги): Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Лейлек району, Жаңы-Жер айылдык аймагы, Центральное айылы, Х.Аалиев кочосу н.ж.

Алгачкы мамлекеттик каттоо куну: 3.04.2002-жыл.

(Куболуктун кочурмосу тиркелет)

Жаңы-Жер айыл аймагы Центральное, Арка, Достук, Жаштык айылдарынан турат. **Административдик борбору** - Центральное айылы.

Кыргыз Республикасынын ИИМнин Баткен ОИИБнын Лейлек РИИБнун ТКнын 22.01.2022-жылындагы №5/160-сандуу каты жана 22.01.2022-жылы «Соттук курулуш техникалык, аудитордук текшеруу экспертизасын дайындоо» токтомунун негизинде, Лейлек районунун Жаңы-Жер айыл окмотуно курулуш иштери боюнча эксперт адиси Назеков Алимбек жана аудиттин жетектоочу адиси Кадырова Калипа Ош шаарындагы «Ош аудит» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2022-жылдын 24-январында №06/22-буйругунун негизинде жонотулуп, сотко чейинки 03-138-2021-000005-сандуу жазык иши боюнча токтомдо корсотулгон 3-4-суроолоруна ылайык:

3-суроо:

- Жаңы-Жер айылдык окмоту менен жогорудагы аталган ЖЧКнын ортосундагы тузулгон келишимдердин негизинде Жаңы-Жер айыл аймагындагы куруу иштери, орнотуу жана ондоо иштери иш жузундо аткарылгандыгы боюнча аталган имараттарга,

объектилерге, тутукчолорго жана башка сметалык иш кагаздарда корсотулгон жерлерге жайында толук кандуу текшеруу, эсептоо иштери жүргүзүлүп, жыйынтыктап берууну.

- Жогорудагы аталган курулуш аракеттери проекттик-смета жана СНИП, ТУ шарттарынын эске алынганбы?

- Эгерде иш жузундо куруу, орнотуу жана ондоо иштери сметалык документтерге ылайык аткарылбаган болсо, анда канча денгээлде аткарылбагандыгын, кайсыл нерселер курулбай, орнотулбай калгандыгын корсотуу менен анын жалпы суммасын аныктап берууну?

- Жогорудагы аталган ЖЧКдору Жаны-Жер айыл аймагында куруу иштерин жүргүзүүдө, колдонушкан сметаларында сатып алынуучу нерселердин бааларын атайылап которушуп, бирок иш жузундо сатып алынуучу нерселердин баалары кыйла томон эмеспи, ошондой эле Жаны-Жер айыл окмоту тарабынан аталган имараттарга тендердик конкурс жарыяланганда сатып алынуучу нерселердин бааларын туура коюшканбы?

4-суроо:

-2014-жылдан 2019-жылга чейинки аралыкта Жаны-Жер айыл окмотунун бюджеттик пландын аткарылыштарын карап чыгуу.

Бул сунуштар боюнча ордунда текшеруу жүргүзүлдү. Текшеруу убагында корсотулгон документтеринин жана маалыматтарынын туура берилишине жана мыйзамдуу иш жүргүзүлүшүнө Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» № 101- мыйзамдагы:

50-берене. Айыл өкмөтүнүн башчысынын ыйгарым укуктары

Айыл өкмөтүнүн башчысы:

1) айыл өкмөтүнүн ишине жетекчилик кылат жана анын натыйжаларына жооптуу болот;

3) берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай аткарылышын уюштуруу үчүн жеке жооптуу болот.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 23-февралындагы 91 токтому менен Кыргыз Республикасынын айылдарынын жана поселкаларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин типтүү кызматтык нускамаларында бекитилген:-

Бөлүмдүн начальнигинин функционалдык милдеттери:

Финансы-экономикалык бөлүмдү бөлүмдүн начальниги - башкы бухгалтер (мындан ары - бөлүмдүн начальниги) жетектейт

Бөлүмдүн начальниги өз ишинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына түздөн-түз баш ийет жана бардык банк, кассалык, эсептик акчалай жана башка финансылык документтерге экинчи кол коюу укугуна ээ болот.

Ишканаларда, жергиликтүү жамаатка ведомстволук караштуу уюмдарда жана мекемелерде бюджеттик финансылык иш-аракеттерди, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзөт.

Муниципалдык менчикти пайдаланууга контроль жүргүзөт, анын оптималдуу структурасын аныктайт, зарыл учурда болгон активдерди тартипке келтирүү боюнча сунуш киргизет, муниципалдык менчикти пайдалануунун натыйжалуулугуна талдоо жүргүзөт - деген укуктук милдеттенмелерге ылайык:

2014-жылдан 2019-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Жаңы-Жер айыл өкмөтүндө жергиликтүү Кеңештин токтомуну менен 2013-жылдын 15-апрелиндеги №4-буйруктун негизинде **Эгембердиев Саатбек Искендерович** окмот башчы болуп шайланган.

2017-жылдын 27-январында Жаңы-Жер айыл окмотунун №3-буйругуна ылайык экинчи жолу окмот башчы болуп дайындалган.

2014-жылдын 23-июнунда №6-буйрук менен Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 167-беренесин негиз кылып **Жалилов Бекжан** финансы экономика болумунун башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу болуп кабыл алынган.

2014-жылдын 21-июлунан №7-буйругуна ылайык айыл окмотко финансы экономика болумунун башчысы-башкы бухгалтер болуп дайындалган.

(№ 4, 3, 6, 7- буйруктардын кочурмолору тиркелет)

Жогорудагы жетекчилер текшерууге алынган 2014-жылдан 2019-жылдар аралыгында айыл окмотто жүргүзүлгөн бардык чарбалык иш аракеттер боюнча жоопкерчиликтуу болуп эсептелишет.

Жаңы-Жер айыл окмотундогу Жаштык, Арка, Достук, Борбордук айылдарындагы мектептерге, балдар бакчаларга, мончого, мал базарга, трансформаторго, ПСДга, жарыктадырууларга, суу тутукчолорун курууга, тосмолорго, маданият уйлоруно, спорт залдарга, кичи спорт аянтчаларына, кочотторго, мебельдерге жолдорду асфальтоого, ФАПтарга, жол белгилерине, эстелик курууга, кенселерди курууга, арыктарды ондоого жана башка жалпы курулмалар, имараттар учун 2014-2015-2016-2017-2018-2019-жылдар аралыгында 60 605 852сом акча каражаты сарпталган.

(№ 1 тизмеси тиркелет)

Соттук курулуш техникалык, аудитордук текшеруу экспертизасын дайындоо жонундогу токтомдо корсотулгон:

1. *Жаңы-Жер айыл окмотунун имаратын капиталдык ремонт кылуу боюнча 2014-жылдын 30-декабрында Жаңы-Жер айыл окмотунун башчысы С.Эгембердиев менен «Строймебсервис» ЖЧКнун директору М.Абдыкадыровдун ортосунда №56-сандуу 1 830 483 сомдук эмгек келишими тузулгон.*

Бул маалымат боюнча аудитордук текшерүүдө:

Жаңы-Жер айыл окмотунун имараты жеке менчик болгондуктан, ижарада турушкан. Имараттын ээси К.Жороевден 2014-жылдын 28-ноябрында №81 сандуу буйрук менен жумушчу комиссиянын курамы тузулуп, Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин Лейлек башкармалынан алынган эсеп билдируудо (выписка счета) 2014-жылдын 3-декабрында **4 029 000сомго** №93/2057 которуу тапшырмасы (платежное поручение мындан ары ПП деп белгиленет) менен имарат муниципалдык менчикке сатылып алынган.

(№81-буйруктун кочурмосу тиркелет).

Муниципалдык менчикке сатып алынгандан кийин, кезектеги оңдоп-тузoo иштерин аткаруу учун 701(аппарат) болумунон 30-декабрь 2014-жылда **1 830 483сом** №105/2213 которуу тапшырмасы (ПП) менен «Строймебсервис» ЖЧКна которулган.

Жогорудагы «Строймебсервис» ЖЧКдон сырткары 2017-жылдын 25-декабрында жеке ишкер А.Гаиповдун оздук эсебине айыл окмоттун имаратынын ондоп тузоо иштерине **127477сом** которулган.

«Строймебсервис» ЖЧКна менен тузулгон келишимдеги сумма боюнча Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жонундогу» мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2015-жылдын 14-октябрындагы N 175-6 буйругу менен бекитилген **Электрондук мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн эрежелерин** колдонууга берилгенге чейин аткарылгандыктан эч кандай так маалымат алууга мумкундук болгон жок. Андан кийинки жылдардагы тузулгон, текшеруу мезгилинде талап кылынган баштапкы иш кагаздар боюнча дагы учурдагы окмот башчы **Б.Жалилов камыздап берген жок.**

(Учурдагы окмот башчы Б.Жалиловдун 01.02.2021-жылдагы тушунук каты тиркелет).

Себеби, Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 22-октябры №125 «Улуттук архив фонду жөнүндө» мыйзамындагы:

3-беренеде **Архив фондун түзүүдө юридикалык жактардын милдеттеринде:**

«Мамлекеттик органдар, юридикалык жактар менчигинин түрүнө карабастан архив иши боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык архивдик документтердин топтолушун, катталышын, сакталышын жана пайдаланылышын камсыз кылууга милдеттүү»- деген мыйзамы аркарылбагандыктан, бул документтерди камсыздалбашынын жоопкерчилиги окмот башчы С.Эгембердиевден суралууга тийиш.

Муниципалдык менчике сатып алынгандан кийин, кезектеги ондоп-тузоо иштерин аткаруу 30-декабрь 2014-жылда **1 830 483сом** «Строймебсервис» ЖЧКна которулганы менен жумуш аткарылгандыгы боюнча бир дагы иш кагаздары жок. Ошондуктан курулуштагы ондоо иштери боюнча корутунду чыгарууга мумкунчулук болгон жок..

(Корутунду тиркелет)

2. **2014-жылдын 10-октябрында Жаштык айылындагы балдар бакчасынын дааратканасын куруу боюнча Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн башчысы С.Эгембердиев менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда 380 387 сомго №36 сандуу келишим түзүлгөн.**

Бул маалымат боюнча аудитордук текшерүүдө:

Жаштык айылындагы «Айнура» балдар бакчасына 709 (мектепке чейинки билим берүү) болумунон 9-октябрь 2014-жылда 171174сом (1-транш) №67/1047 которуу тапшырмасы (ПП) менен 1-траншы, 16-декабрь 2014-жылда 209213сом (2-транш) №98/2124 которуу тапшырмасы (ПП) жалпы **380387сом** которулган.

Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 3-апрели № 72 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамынын:

51-берене. Мамлекеттик сатып алуулар келишими

1. Бюджеттик мекемелердин мамлекеттик бюджеттен каржылануучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелинуучү келишимдерин кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулар келишими жазуу жүзүндө түзүлөт жана ага тараптар кол койгон датадан тартып күчүнө кирет.

(Келишим тузуу **Электрондук мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн эрежелери** колдонулган 2015-жылга чейин дагы мыйзамдарда корсотулуп, ушундай негизде колдонулуп келген).

Жогорудагы окмот башчы С.Эгембердиев менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда 380 387 сомго №36 сандуу тузулгон келишим 2014-жылдын 10-октябрында тузулсо, 9-октябрь куну 171174сом №67/1047 которуу тапшырмасы (ПП) менен 1-траншы алдын-ала негизсиз которулган.

Текшерүүнүн контролдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

2014-жылдын 10-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн С.Эгембердиев менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда Жаны-Жер айыл аймагына караштуу **Жаштык айылындагы “Айнура” бала бакчасына туалет куруу боюнча 380 387 сомго келишим түзүлгөн документтери жок, жеринде кароо текшеруу жургузулгондо сарпталган чыгымдары берилген сметанын суммасына барабар.**

(Корутунду тиркелет)

3. 2013-жылдын ноябрь айында Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Арка айылында өкмөттүн кеңсесин куруу боюнча Жаны-Жер айыл өкмөтү менен жеке ишкер Айжигитов Авазбек Довронбекович ортосунда 1 684 315 сом каралган

Бул маалымат боюнча аудитордук-курулуш иштерин текшерүүдө:

Арка айылында өкмөттүн кеңсесин куруу боюнча боюнча электрондук портал базага киргенге чейинки финансылык иш аракеттер болгондуктан Б.Жалилов маалымат берген жок.

Ошондой эле **Арка айылындагы бул кеңсени куруу боюнча** курулуш иштери аткарылган, бирок тактыктоочу иш кагаздарын ала албагандыктан курулуш иштери боюнча корутунду чыгарууга мумкунчулук болгон жок.

(Корутунду тиркелет)

4. 2016-жылдын 30-мартында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн №13 сандуу буйругуна ылайык Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылына кичи футбол аянтчасын куруу боюнча тендердик комиссия түзүлгөн, 2016-жылдын 5-октябрында Лейлек районунун Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылына кичи спорттук аянтчасын куруу боюнча 2 200 000 сомдук тендердик конкурстан “Т-Курулуш” ЖЧКму 1 866 628 сомдук смета менен утуп чыккан.

2016-жылдын 26-октябрында имараттар жана курулмалар беренесинен 1195758сом, 18.11.2016-жылы 399330сом, 27.12.2016-жылы 257264сом, 27.12.2016-жылы 271540сом **жалпы 2 123 892сом** Достук айылына кичи футболдук аянтчасын куруу учун “Т-Курулуш Компани” ЖЧКго которулган.

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Достук” айлындагы Кичи футбол талаасын 2016 жылы куруу жөнүндө”.

-Курулуш долбоору чийилген , кароого генералдык планы гана берилди .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

Текшерүүнүн контролдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

Кичи футбол аянтчасы 42x22 метр өлчөмүндө курулган дубалдары керилген сым торлор менен курчалган, төбөсү жип тор менен тартылыптыр 18 даана трубадан жасалган тирөөчтөр менен карматылган.

-Кабыл алуу №2 актысында ноябрь 2016 жылы 399330 сомдук жумуш аткарылганын аткаруучу билдирет .

-Кабыл алуу актысы №3 аркылуу 271540 сомдук жумуш аткарылганын аткаруучу билдирет.

-Эки кабыл алуу актысына буйрутмачы кол койгон эмес

-26 октябрь 2016 жылы төлөө эсеби №11 менен аткаруучунун эсебине 1195758 сом которулганы тастыкталды.

- Кичи футбол талаасынын пайдубалын курууда 32.84м3 бетон массасы алынган контролдук текшерүүдө 16.6 м3 бетон иши эсептелди. Ошондуктан **80800** сомго ашыкча акча алынган.

-Анализдин негизинде 2016 жылы 1Камаз шагыл 16тонна 600с турса орточо 1тонна шагыл 37.5с

1008м2 аянтчага 20 см калыңдыкта шагыл төшөлсө 201м3 х37.5 барабар 342т 12852 сомду түзөт. Шагыл төшөөгө акт боюнча 73600 сом алынса **60748** сом ашыкча алынган.

Андан кийин №38 келишим 27декабрь 2016 жылы 257264 сомго кошумча келишим түзүлөт.

№3 кабыл алуу актысынын негизинде 27.12.2016ж 271540сом

18.11.2016жылы №2 кабыл алуу актысынын негизинде 399330 сом

Жалпы алынган сумманы тастыктоочу тапшыруу актысы жок.

Жалпы суммасы **141548** сомго тандалма жолу менен аткарылган жумуштардын эки эле түрүнөн аныкталса, ошодой эле **257264** сом, **271540**сом, **399330** жалпы суммасы **1069682**сом ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган деген күмөн саноо жаралат.

Аткаруучу ЖЧК” Т Курулуш компания ” жетекчилиги

Контролдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

5. 2018-жылдын 18-октябрында Жаңы-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылындагы жазгы клубду ремонттоо боюнча тендердик конкурс жарыяланып, анын жыйынтыгы менен жеке ишкер А.Гаипов жеңүүчү деп табылып, 2018-жылдын 5-ноябрындагы Жаңы-Жер айыл өкмөтү менен А.Гаиповдун ортосунда 933 950 сомго №22 сандуу келишим түзүлгөн.

Бул маалымат боюнча аудитордук текшерүүдө:

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамынын негизинде Электрондук мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланып, жыйынтыгында жеке ишкер А.Гаиповго 6-ноябрь 2018-жылы Жаштык айылындагы жазгы клубду ремонттоо боюнча 466975сом (1-транш), 19-декабрь куну 466975сом (2-транш) жалпы **933950**сом которулган.

Курулуш иштери боюнча олчонуп, козомол жургузуу убагында орчундуу катачылыктар жок. Жумуш аткарууда айыл окмотко келтирилген зыян орун албаган.

(Корутунду тиркелет)

6. Жаңы-Жер айыл аймагына караштуу Достук, Арка, Борбордук жана Жаштык айылдарын жарыктандыруу боюнча Жаңы-Жер айыл өкмөтү менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда 2014-жылдын 25-июнунда 1 292 901 сомго түзүлгөн келишим түзүлгөн.

Достук айылын жарыктандыруу учун 2 ишканага которулган.

1- 2018-жылы 27-декабрда **380552**сом “Сапат Строй Курулуш”ЖЧКго,

2- 2-“Ста КО” ишканасына 13-август 2019-жылы 701010сом, 24-сентябрь куну 102259сом жалпы **803269**сом которулган.

3- Арка айылынын жарыктандыруусун орнотуу учун жеке ишкер Джулматов Ысманалиге 2019-жылдын 6-августунда **97090**сом которулган.

4- Бул суммалардан башка “Кутман Энерго”ЖЧКуна жалпы 4айылдын жарыктандыруусу учун которулган **820928сом** акча каражатынан канча жарыктандыруу орнотулганын курулуш эксперти боюнча кароого коюлат.

5- 2016-жылы ким тарабынан аткарылганы белгисиз, бирок **267691сом** акча каражаты жарыктандыруу учун которулганы выпискадан тергенде такталды.

Ошондо Достук жана Арка айылдары учун **2 369 530сом жарыктандыруу** учун ишкерлерге которулуп берилген.

Курулуш иштери боюнча ченоо жургузуудо:

1. Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы Достук айлындагы “көчөлөрдү жарыктандыруу жөнүндө”.

-Курулуш долбоору чийилбеген, тарабынан бекитилгендиги тууралуу маалымат жок.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн.

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖЧКА “Сапат строй Курулуш”

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы Райимбердиев И.Ж. бекитилген комиссиялардын колу койулган.

-Көчөлөрдү жарыктандырууга конкурс өткөрүлүп 08.01.2019 жылы (2 ишкана катышып смета баасы **380552 сом** суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

“Сапат строй Курулуш” ЖЧКсы жөнүчү болуп табылыпган.

№ 15- январь 2019 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

15 февраль 2019 ж аткаруучу : 53даана бийиктиги 9м болгон темир мамычасын орнотуп жарыктандыруучу каражаттарын монтаждап ишке салгандыгы комиссия кабыл алган эки тараптын колу койулган акт түзүлгөн.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

- чункурларды казуу 53 даананын ордуна 103даана эсептеп 15000сомго ашакча көрсөтүлгөн

-Кабылалуу актысында мамычаларды орнотуучу бетондун өлчөмү 7.95м³ ордуна 26.4м³ деп бир чункурдун баасы 1000 сомго бааланып жумуш акысы 18450 сомго кымбаттатылган.

-цементин салмагы 1тоннага көп алынып наркы 6000 сомго ашыкча алынган.

-жалпы жасалган темир мамычалардын узундугу 477м түзсө аткаруучу 484 метр труба чыгымдап 103 даана мамычанын кызмат акы чыгымдап 106832 сомду түзсө 54971сомго ашыкча көрсөткөн.

- 8м³ гравийдин ордуна 14м³ баасы 800сомдон 4800 сом ашыкча көрсөткөн.

Жалпы суммасы 93221 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

Айыл башчынын маалматы бойунча 100 даана мамыча койулганы аткаргандыгы айтылууда.

Аткаруучу ЖЧК”Сапат строй Курулуш” жумуш аткарууга сертификаты жок.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

2. Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Достук” айлынын көчөлөрүн жарыктандырууну камсыздоо жаатында 2019 жылы куруу жөнүндө”.

-Курулуш долбоору чийилбеген.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн.

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖЧКА “СТА-Ко”

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы Эгенбердиев С.И. бекитилген.

-Көчөлөрдү жарыктандырууга конкурс өткөрүлүп 13.08.2019 баасы 803269 сом суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

“СТА-Ко ” ЖЧКсы женүүчү боллуп табылыпган.

Август 2019 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Кабылалуу актысында мамычаларды орнотуучу бетондун өлчөмү 15м3 ордуна 26м3 деп бир чункурдун баасы 1000 сомго бааланып жумуш акысы 20750 сомго кымбаттатылган.

-цементин салмагы 1тоннага көп алынып наркы 6000 сомго ашыкча алынган.

-жалпы жасалган темир мамычалардын узундугу 900м түзсө аткаруучу 1миң100 метр труба чыгымдап 200м трубанын орточо баасы 249 сомду түзсө 49818сомго ашыкча көрсөткөн.

- 15м3 гравийдин ордуна 30.8м3 баасы 800сомдон 12640 сом ашыкча көрсөткөн.

Аскер бөлүгүндөгү күнчырактарды саноого мүнкүн болбоду.

Төрт позициянын өлчөнгөн жана эсептелген айырмасынын жалпы суммасы 89208 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

“Достук” Айыл башчынын маалматы бойунча 100 даана мамыча койулганы аткаргандыгы айтылууда.

Арка айлындагы жарыктандырууну иш кагаздары жок корутунду берүү мүнкүн эмес.

Аткаруучу ЖЧК”СТА Ко ” жетекчилиги

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

3. Достук жана Арка айылдары учун Арка айылынын жарыктандыруусун орнотуу учун жеке ишкер Джулматов Ысманалиге 2019-жылдын 6-августунда 97090сомдун, “Кутман Энерго”ЖЧКуна жалпы 4 айылдын жарыктандыруусу учун которулган 820928сомдун, 2016-жылы ким тарабынан аткарылганы белгисиз 267691сомдун жалпы 1 185 709сом суммасындагы которулган акча каражаттарынына карата эч кандай иш кагаздары жоктугунан корутунду чыгарууга мумкун эмес.

Ы.Джулматовго которулган 97090сом, “Кутман Энерго”ЖЧКсына 820928сом, 2016-жылы белгисиз ишкерге 267691сом жалпы: 1 185 709сом суммасындагы которулган акча каражаттарынына карата эч кандай иш кагаздары жоктугунан корутунду чыгарууга мумкунчулук жок.

7. 2018-жылдын 14-декабрында Достук суу түтүгүн куруу боюнча айыл өкмөтү менен “АльФирдаус” ЖЧКу ортосунда 690 828 сомго №39 сандуу келиш түзүлгөн.

Достук айылындагы суу тутукторун ондоо учун порталга жарыяланып, 19-декабрь 2018-жылы “АльФирдаус” ЖЧКуна 690 828 сом которулуп берилген.

Текшеруунун козомолдоо-олчоо учурунда:

Арыздануучулардын жана айыл окмоттун атайын болунгон адамдары катышып. Тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты олчоого алынды, бирок “Аль Фирдаус”ЖЧКу ортосунда 69828сомго №39сандуу келишим тузулгону менен аткаруу, кабыл алуу иш кагаздары жоктугуна байланыштуу корутунду чыгарууга мумкунчулук жок.

(Корутунду тиркелет)

8. 2018-жылдын 07-декабрында Жаштык айылындагы суу түтүктөрүн оңдоо боюнча айыл өкмөтү менен “АльФирдаус” ЖЧКу ортосунда 880 429 сомго келишим түзүлгөн.

Жаштык айылына суу тутукторун орнотуу учун порталга жарыяланып, 19-декабрь 2018-жылы “АльФирдаус” ЖЧКуна **880 429 сом** которулуп берилген.

-Курулуш долбоору чийилген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген .

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы С.И.Эгембердиев бекитилген .

-Көчөлөрдү жарыктандырууга конкурс өткөрүлүп 08.01.2018 жылы баасы 880429 сом суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

“Аль Фирдаус ” ЖЧКсы жөнүчү болуп табылган.

№ 36 07 декабрь 2018 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Кабылалуу актысы текшерүүгө берилбеди.

-Аткаруучу тарабынан эки көчөгө узундугу 1600м пласмассадан суу түтүктөрү тартылган ,арбир 100м аралыкта ,диаметри 100см болго экиден бетон шакекчелер койулуп ичинде бөлүштүрүлүүчү крандар койулган .Шакекчелердин үстүнө бетон капкак койулуп анын көзүнө пластик капкак орнотулган.

Жалпы суммасы сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

Айыл башчынын катышуусунда көчөлөргө кароо жүргүзүлүп 800м эки көчөдө 16 даана колодец койулганы аныкталды .

Кабыл алуу актысынын кароого берилбегендигинен колдонулган материалдардын жана эмгек акылардын өлчөмүн салыштырууга мүнкүнчүлүк болгон жок.

Бирок Жаны жер айыл өкүмөтүнүн башка объектерге салыштырмалуу курулуп иштеп жаткан сметалык баасы 1м суу түтүктүн баасы орточо 376 сомду түзсө,келишимдеги баа 880429с :376с = 2341 метр аралыка суу түтүгү тартылмак бирок айыл башчы бизге эки көчөнүн суу түтүгү 1600м ди түздү.

Ошондуктан $2341 \cdot 1600 = 741м \times 376с = 278616$ сомдук жумуш аткарылбаган болуп чыгат.

Аткаруучу ЖЧК”Аль Фирдаус” жетекчилиги

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

9. Жаңы-Жер айыл аймагына караштуу Борбордук, Арка, Достук жана Жаштык айылдарынын арыктарын оңдоо боюнча, айыл өкмөтү менен “Мастер Дел” ЖЧКнун ортосунда 2018-жылдын 5-ноябрында келишим түзүлгөн.

2018-жылдын 18-октябрында 1000000 сомго пландалып электрондук порталга жарыяланып, 2018-жылдын 14-ноябрында утуучу “Мастер Дел” ЖЧКна 478300сом (1-транш), 19-ноябрында 478300сом (2-транш) жалпы **956600 сом** Жаны-Жер айыл окмотуно караган Борбордук, Достук, Арка, Жаштык айылдарынын арыктарын кайра куруу иштерин жургузууго которулуп берилген.

-Курулуш долбоору чийилген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген .

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы С.И.Эгенбердиев бекитилген .

-Арыктарды ондоого конкурс өткөрүлүп 25.10.2018 жылы баасы 956600 сом суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

“Мастер Дел” ЖЧКсы женүүчү болуп табылган.

№ 26 5-ноябрь 2018 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Кабылалуу актысы текшерүүгө берилбеди.

-Аткаруучу тарабынан 4 айылга курулуш материалдары бекитилген смета менен айыл башчыларга таркатылып бермек, бирок таркатылып берилгендиги жонундо тактыкталган эч кандай документ жок.

Ошондуктан келишимдин жана жумуштун аткарылышы боюнча эч кандай корутунду чыгарууга мумкун эмес.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

10. Жаңы-Жер айыл аймагына караштуу Борбордук, Арка, Достук жана Жаштык айылдарындагы жол белгилерин орнотуу боюнча, айыл өкмөтү менен “Мастер Дел” ЖЧКнун ортосунда 2018-жылдын 5-ноябрында 265 675 сомго түзүлгөн.

Бул 265675сом акча каражаты Жаны-Жер айыл аймагына караштуу 4 айылга жол белгилерин орнотуу учун “ Мастер Дел”ЖЧКна эмес, 6-ноябрь 2018-жылы 132837сом, 5-декабрь куну 132838сом жалпы 265675сом “Кутман Энерго”ЖЧКна которулган. (Порталга берилген)

Жеринде кароо жургузулду бирок, корутунду чыгарууга мумкунчулук жок.

(Корутунду тиркелет)

11. Жаштык айылынын административдик кеңсесин куруу боюнча 2014-жылдын 20-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтү менен жеке ишкер Айжигитов Авазбек Доврановичтин ортосунда 1 961 395 сомго келишим түзүлүп, 2014-жылдын 31-октябрында колдонууга алынган.

Жаштык айылындагы административдик кенсени куруу учун 2014-жылда 1-июлда 1372976 сом, 11-сентябрда 392279сом, 4-ноябрда 196140сом, жалпы 1961395сом акча каражаты Айжигитов Авазбеке которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Жаштык” айлындагы 2014 жылы курулуу Жаштык айлындагы администрациялык кенсени куруу .

-Курулуш долбоору чийилбеген , тарабынан бекитилгендиги тууралуу маалымат жок.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби кароого берилбеди .

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖИ “Айжигитов А. ”

Кабыл алуу актысы кароого берилбеди .

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-31.07.2014 жылтагы аткарылган жумуштардын актысына 1961395 сомдук жумуштар жана контрольдук өлчөөнүн негизинде анализдеп:

-Актыда жазылган кээ бир тандалма жолу менен каралган позициялардагы жумуштардын өлчөмү сандык жана сапаты жагынан толук аткарылганы аныкталды, сатып алынган курулуш каражаттары өз мезгилиндеги бааларга барабар экендиги аныкталды .

Негиз катары алынга сыйымдулугу 40 тонналык 2даана контейнерлер койулганы өз убаганда контейнерлердин базар баасы 70-75 миң сом анык, бирок кантейнерлер кимден канча баада алынганы тууралуу маалымат жок документтер кароого берилбеди.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

12. Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылында Афган жоокерлерине эстелик орнотуу боюнча тендердик конкурс жарыяланып, жыйынтыгы менен жеке ишкер К.Гаипов утуп чыгып аны менен 130386 сомдук келишим түзүлгөн.

Сатып алуулар боюнча порталга жарыяланбастан, жеке ишкер А.Гаипов менен туз келишим тузулуп, 2017-жылдын 4-май куну 122440сом, 31-май 2017-жылы 8000сом жалпы **130440сом** акча каражаты которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

-Курулуш долбоору чийилбеген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖИ “ А.Гаипов ”

Кабыл алуу актысы берилген жок .

№ 04 май 2017 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок бирок кийинчерээк келип суралган документтерди кароого берилди..

Эсеп жүргүзүүгө материалдардын жоктугунан корутунду чыгаруу мүнкүн эмес.

(Корутунду тиркелет)

13. Жаны-Жер айыл аймагынын Жаштык, Достук жана Борбордук айылдарына кире бериш жериндеги аркаларды куруу боюнча тендердик конкурс жарыяланган.

Бул коюлган Жаштык, Достук, Борбордук, Арка айылдарына арка куруу маселеси боюнча электрондук порталга жарыя беруу мезгилинен мурда курулганына байланыштуу учурдагы окмот башчы Жалилов Бекжандан сураган убакта так маалымат корсотто алган жок. Ошондуктан тактоого мумкун болбоду.

Жеринде олчоп-текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Жаштык ” “Борбордук” жана “Достук” айылдарына киреберишиндеги Арка дарбазалардын курулушу жаатында

-Курулуш долбоору чийилбеген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖИ “Гаипов Абдикамал”

Жеке ишкер А.Гаиповдун айтуусу боюнча 1200000 сом акча каражаты жумшалгандыгы айтылат.

Келишим түзүлгөнү белгисиз, кароого берилбеди , бирок курулуш башталып бүткөрүлгөн.

26 январь 2018 ж аткаруучу : Здаана бийиктиги 6м эни 5.1 туурасы 76см болгон темир профильден жасалган арка орнотулуп комиссия кабыл алган эки тараптын колу койулган акт түзүлгөн.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

- Аркалардын өлчөмү жайгашкан жерине карата бир аз өзгөрүшү мүмкүн, конструкциясын орнотуучу бетондун өлчөмү 1.56м³ түзөт себеби жерди терен казбай эле 10см ге чейин көөлөп бетон куйулгандыгы үч жерде тең көрүнүп турат.

- Жумуш(Каркастарды жасоо,түндүктү жасоо,Гербди жасоо, бетондоо, монтаждоо, сырдап бойоо деген жумуштардан турат) жумуш акысы **60000с** чейин бааланышы мүмкүн.

-цементин салмагы 600кг х 6с алынган.

-жалпы жасалган темир кабыргаларынын узундугу 18м түзсө эни 1.5м

100х40 профильдерден 24м х300с=7200с

профил 80х40 36м.х200с= 7200с

керегелерине 20х10 профилден 40м. х 35с= 1400с

Түндүгү диаметри 15мм труба 4м х110с=440с

Тыныке 2мм 2м² х1850с= 1850с

- май бойоктор 20 кг х 180с = 3600с эки катар бойоого..

-башка материалдар 4500с

-бетонго жарактуу шагыл куму 3м³ 2000с

Транспорттук чыгым 3000с

Жалпы материалдык чыгымдар 31190 сом

Гербди жасоо 5000 с

Эмгек акы 60000 сом

Баардык чыгым 96190 с

Борбордук, Жаштык, Достук -үч арканын баасы 96190с х 3= **288570с**

- эгерде 3 даана арканы курууга 1200000 с төлөгөн болсо .

Жалпы суммасы 911430 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

Аткаруучу ЖИ “Гаипов Абдикамал”

Контрольдук өлчөө учурунда Жаштык жана Борбордук аркалары тополондо талкаланган аткаруучу катары Гаипов А. катышкан бирок текшерүүгө эч кандай документ көрсөтпөдү. .

(Корутунду тиркелет)

14. 2019-жылдын декабрь айында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Абдуллаев Акжол Исманович менен “Бекем-Курулуш” ЖЧКнун директору Шайдиллаева Омуркан Абдыкадыровнанын ортосунда Лейлек районунун Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылындагы бала бакчаны куруу боюнча 713 087 сомго келишим түзүлгөн.

Бул маалымат боюнча Центральное айылында “Гулнара” балдар аянтчасын пландаштыруу жана уюштуруу иштери 2019-жылдын 22-ноябрында порталга 803000сомго жарыя берилип, “Бекем-Курулуш” ЖЧКу утуп, 2019-жылдын 3-декабрында **713087сом** акча каражаты которулуп берилген.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

2019-жылдын декабрь айында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Абдуллаев Акжол Исманович менен “Бекем-Курулуш” ЖЧКнун директору Шайдиллаева Омуркан Абдыкадыровнанын ортосунда Лейлек районунун Жаны-Жер айыл

аймагына караштуу **Борбордук айылындагы бала бакчаны куруу боюнча**, 713 087 сомго келишим түзүлгөн. Тендер жарыяланганы тууралуу бир да документтери жок.

Жеринде кароо жүргүзүлгөн бирок корутунду чыгарууга мүнкүнчүлүк жок.

(Корутунду тиркелет)

15. 2019-жылдын август айында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Абдуллаев Акжол Исманович менен “Ал-Фирдаус” ЖЧКнун директору Абдыраманов Уланбек Бекмуратовичтин ортосунда Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылынын Назаров көчөсүнүн асфальтоо боюнча 1733 239 сомго №20 келишим түзүлгөн.

Борбордук айылынын Назаров көчөсүнүн асфальтоо боюнча 2019-жылдын 22-ноябрында 3 000 000сомго пландалып, электрондук порталга жарыяланган. Жыйынтыгында “Аль Фирдаус” ЖЧКу утуп, 23-август 2019-жылы 866620сом (1-транш), 3-сентябрь 2019-жылы 866619сом (2-транш), жалпы **1 733 239сом** акча каражаты которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Борбордук” айлындагы курулуу Назаров атындагы көчөнү асфальтоо бойунча .

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖЧКА “Аль Фирдаус”

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы И.Ж.Райимбердиев бекитилген комиссиялардын колу койулган .

“Аль Фирдаус ” ЖЧКсы женүүчү болуп табылган.

№ Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

- Назараматов көчөсүндөгү төшөлгөн асфальттын тандалма жолу менен төшөлгөн калыңдыгын жана жалпы аянты өлчөндү.

- Жалпы асфальтталган жалдун аянты 2023м² түздү орточо калыңдыгы 4см.

-Кабыл алуу актысында 1000м² калыңдыгы 5см асфальтын баасы 1689192.47сомду түзөт.

-эсептөө жолу менен 1000м² калыңдыгы 1см болгон асфальттын наркы 337838.494сомду түзсө

-Контрольдук өлчөөдө орточо калыңдыгы 4см асфальтталган аянтча 2023м² түздү анын наркы 1351353.976 сомду түздү.

-Айыл өкмөттүн эсебинен 1733232 сом которулган ашыкча төлөнгөн акчанын наркы **381878** сомду түздү.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

16. 2019-жылдын 5-декабрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айылдык өкмөтүнүн Жаштык айылына 1250000 сомго трансформат орнотуу үчүн тендердик конкурс жарыяланып, 2019-жылдын 13-декабрында тендердик конкурсту “Макс-Плюс” ЖЧКнун директору Ганыев Уланбек утуп чыккан.

Достук жана Жаштык айылдары үчүн КТП 400/10/0,4 жана КТП 250/10/0,4 подстанцияларын куруу, сатып алуу жана монтаждоо иштерин аткаруу боюнча 1 250 000сомго пландалып, 2019-жылдын 5-декабрь куну порталга жарыя берилип, натыйжада “Макс Плюс” ЖЧКу уткан. 2019-жылдын 25-декабрында **1 180 000сом** акча каражаты аталган ЖЧКна которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Жаштык” айлындагы 2018 жылы курулуу Кубаттуулугу 400 КВА жана 250 КВТ болгон 2 даана трансформаторду орнотуу жөнүндө”.

-Курулуш долбоору чийилбеген , тарабынан бекитилгендиги тууралуу маалымат жок.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы И.Ж.Райимбердиев бекитилген комиссиялардын колу койулган .

№ 2019 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-трансформаторлордун баасы 400 ква баасы 400000с, 250кв баасы 250000с түзсө жалпысы баасы 650000с түзөт.

-цементин салмагы 820кг +900 = 1720 наркы 6 сомго суммасы 10200с түзөт .

-кум шагыл 3м³+3.3м³ x300с = 1890 с түзөт.

-Арматура 60м x80с =4800с

Мамыгчаларды орнотуу 2 даана x 13000с наркы 26000с

Трансформаторлорду монтаждоо 2 даана

Ток өткөргүчтөрдү монтаждоо жалпы монтаждоо иштери орточо бир ТП га 180000с түзөт

Эки ТП 360000 сомду түзөөт.

Башка материалдар жана кызматтар орточо 40000с

Жалпы баасы 1076000 сомду түзөт.

250кв трансформаторго тосмо курулган эмес ,ошондой эле бетон иштерин жашоочулардын күчү менен курулганын айтсак аткаруучу 16890с ашыкча көрсөткөн

Аткарылган жумуштун баасы келишимде берилген баадан 104000с кем жумуш аткарганы көрүнөт.

Аткаруучу ЖЧК”Макс Плюс ” жумуш аткарууга уруксат кагаздарын,келишим жана тапшыруу актысын көрсөтө алышкан жок .

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

17. 2019-жылдын 14-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынын Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылындагы спорттук залын 1850000 сомго капиталдык ремонттоо боюнча тендер жарыяланып, анын жыйынты менен “Сапат Строй Курулуш” ЖЧКу утуп чыккан.

Достук айылындагы спорт залдын капиталдык ремонтна 1 850 000 сом пландалып, 14-октябрь 2019-жылы порталга жарыя берилген. Жарыянын жыйынтыгы менен “Сапат Строй Курулуш”ЖЧКу утушка жетишип, 2019-жылдын 23-декабрында 1 709 776сом акча каратажаты толук которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

-Курулуш долбоору берилген жок.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Жетекчилик тарабынан бекитилген эмес.

Эки тараптуу келишим түзүлүп курулуш башталганы жана тапшыруу актысы кароого берилбеди.

Текшерүүнүн контролдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Сметадагы иштелген саркындылар түшүүчү чункурду 2м3 аз курулган .

-Чатырына колдонгон профнастил тыныкеси койулган эмес себеби залдын чатырын спортулардын күчү менен курулганын бир добуштан айтууда. Оценковка листери 36000сомго

- Кондиционерлер 5 дана жалпы суммасы 145000сомго койулбаган.

-Аристон 100л бир даана 10000сомго койулбаган.

Жалпы бүткөрүлгөн жумуштардын ичинен көзгө корунгон кемчилдиктери 191000сомду түзөт.

- Аткаруучу тарабынын жумуштар аягына чейин бүткөн эмес жана бетон иштеринде сметада каралган өлчөмдөр сакталган эмес .

Буйрутмачы техникалык көзөмөл кылбагандыктан аткарылган жумуштарга сапатсыз болушуна жана эки жылдан бери толук бүтпөй калышына жол берилген.

Контролдук өлчөө учурунда аткаруучу катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

18. 2016-жылдын 25-августунда Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагындагы Достук , Хамза, Б.Набиев, Кыргызстан 60-жылдык, жана №3 Гимназия мектептерин ремонттоо боюнча 250 000 сомго тендердик конкурс жарыяланып, жыйынтыгында жеке ишкер А.Гаипов утуп чыккан.

2016-жылда 31-октябрда А.Гаиповго 198500сом №3 гимгазиянын жылытуу системасы, суу сактагычы, ажатканасы учун (кап.ремонт системы отопления, водоема и туалета) капиталдык ондоп тузоо иштерин аткарууга которулган.

2017-жылдын 3-апрелинде 109400сом А.Гаиповго Б.Набиев орто мектебинин ондоп-тузоо иштери учун которулган.

2016-жылдын 11-октябрында А.Гаиповго 220141сом Кыргызстандын 60жылдыгы орто мектебинин ондоп тузоо иштери учун которулган.

2016-жылдын 20-сентябрында 224374сом Достук орто мектебинин ондоп тузоо иштери учун А.Гаиповго которулуп берилген. Жалпы мектептердин ремонт иштерин учун 752415сом акча каражаты которулган.

Хамза мектеби боюнча маалымат табылган жок, Жалилов Бекжан озу дагы тактап бере албады.

Жаны-Жер айыл окмотундогу мектептерди ондоп-тузоо иштери учун жеке ишкер А.Гаипов тарабынан эч кандай тастыктоочу иш-кагаздары берилбегендиктен которулган 752415сомдун кайда жумшалгандыгы боюнча тактоого мумкунчулук жок.

(Корутунду тиркелет)

19. 2019-жылдын 29-июлунда Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл амагына караштуу Достук айылында орун алган Достук атындагы орто мектепти ремонттоо жана туалет куруу боюнча 730 000 сомго тендердик конкурс жарыяланып, анын жыйынтыгы менен “Бекем-Курулуш” ЖЧКму жсенүүчү деп табылган.

Достук айылында орун алган Достук атындагы орто мектепти ондоп-тузоо учун 230 000сом, туалет куруу учун 500 000сом пландалып, 29-июлда порталга жарыя берилип, “Бекем-Курулуш”ЖЧК мектептин ондоп-тузоо иштерин 197483сомго, туалет курууну 474 030сомго утуп алган. Аталган курулуш, ондоп-тузоо жумуштарын аткарууга жалпы 671 513сом которулуп берилген.

-Курулуш долбоору чийилбеген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген жок .

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы С.И.Эгенбердиев бекитилген .

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Ажааткананын жалпы размерлери 7,5x5,7м тузуп, 10 коздуу болуп, 2 болмолуу мугалимдер учун курулган сметанын шарттарына жооп берет.

-Чункуру бетондолган дубалдары песко блоктор менен курулуп ,чытыры шифер менен жабылган. Дубалдар шыбалып акталган.

- Курулганына аз убакыт болгондуктан корунушу жакшы.

-материалдык сарптоолору сметада көрсөтүлгөн нормаларга барабар.

-Мектептин ички ондоого учураган болмонун ремонту, терезелер жана башка жумуштары сметанын негизинде жасалган, ошондой эле мектептин имараты ар бир окуу жылына даярдалып, бир топ иштердин сандык жана сапаттык ченин айырмалоого мумкун болбоду.

Аткаруучу “Бекем Курулуш”ЖЧУу жумуш аткарууга лицензиясы бар ,сертификаты бар.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

20. 2014-жылдын 10-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн С.Эгембердиев менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылындагы “Айнура” бала бакчасына туалет куруу боюнча 380 387 сомго келишим түзүлгөн.

2014-жылдын 4-ноябрында 171174сом 709орто мектептин сметасынан, 16-декабрь 2014-жылы 209213сом мектепке чейинки билим беруунун сметасынан жалпы **380387сом** “Айнура” балдар бакчасына ажаткана салуу учун жеке ишкер Ж.Табалдиевдин оздук эсебине которулуп берилген.

Негизги бюджетти бекитүү, аткаруу билдируулорго негиздегенде орто мектептин сметасынан мектепке чейинки билим беруунун сметасына которууга жергиликтүү Кенештин депутаттарынын макулдук токтомдору менен жылдырылууга тийиш. Бул токтомду Б.Жалилов корсотто алган жок.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

2014-жылдын 10-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтүнүн С.Эгембердиев менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда Жаны-Жер айыл аймагына караштуу **Жаштык айылындагы “Айнура” бала бакчасына туалет куруу боюнча 380 387 сомго** келишим түзүлгөн, документтери жок жеринде кароо текшеруу жургузулгон бирок корутунду чыгарууга мүнкүнчүлүк жок.

(Корутунду тиркелет)

21. 2017-жылдын 7-декабрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Арка айылындагы мал базарды ремонттоо боюнча 150 000 сомдук тендер жарыяланып, анын жыйынтыгы менен “Барал” ЖЧКму жеңүүчү деп табылган.

Арка айылындагы мал базарга тосмо куруу деп чыгымдалган **142778сом** акча каражаты 2017-жылдын 19-декабрында “Барал” ЖЧКна которулган.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Арка” айлындагы “Мал базардын тосмосун калыбына келтирүү”.

-Курулуш долбоору чийилбеген , тарабынан бекитилгендиги тууралуу маалымат жок.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖЧКА “Барал”

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы И.Ж.Райимбердиев бекитилген комиссиялардын колу койулган .

-Көчөлөрдү жарыктандырууга конкурс өткөрүлүп 11.12.2017 жылы баасы 142778 сом суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

“ Барал ” ЖЧКсы женүүчү боллуп табылыпган.

№ 15- январь 2019 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

- чункурларды казуу 82 даана 60x60 профилден узундугу 2м тирөөчтөр кыркылып, Эски томолорду женил оңдоп түзөп 0.25x0.20x164м жалпы көлөмү 8.2 м3 фундамент куйулган, тирөөчтө фундаментке орнотулган тосмолор тирөөчторгө сваркаланып бойолгон жана киреберишине темир решеткадан дарбаза курулган.

- жалпы жасалган жумуштардын көлөмүнө

Цемент 2.2 тонна x6000 13284 сомду түзөт.

Кум шагыл 8.5м3 x300 2460с

Май бойоктор 24кг 3120с

Кошумча буйумдар жана жумуштар 40000с

Кызмат акысы 30000сом

Жалпы кеткен чыгымдын суммасы 88864 сомду түзсө тендердик баасы 142778 сомду түзсө 53914 ашыкча алынганы такталды.

Кабыл алуу актысы берилбегендиктен аткаруудагы айырмачылыкты тактоого мүнкүн болбоду.

Аткаруучу ЖЧК” Барал” жумуш аткарууга сертификаты жок .

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

22. 2018-жылдын 18-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылында тосмолорду куруу боюнча 800 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, тендердик конкурстун жыйынтыгы менен жеке ишкер Ормошов Ысмайылбек Исамидинович жеңүүчү деп табылган.

Жаштык айылында тосмолорду куруу боюнча 800 000сомго пландалып, 2018-жылдын 18-октябрында жонокойлотулгон ыкма менен порталга жарыя берилип, жыйынтыгында жеке ишкер Ы.Ормошов 766826сомго утуп алган. 6-ноябрь 2018-жылы 383413сом (1-транш), 5-декабрь 2018-жылы 383413сом (транш) которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Жаштык ” айлындагы борбордук көчөдөгү тосмону 2018 жылы куруу жөнүндө”.

-Курулуш долбоору чийилбеген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметада 832618 сом турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .
Кабыл алуу актысы берилген жок .

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Контрольдук өлчөөдө тосмонун жалпы узундугу 700м барабар болду.

-тосмонун бир бөлүгү 2.6м бийиктиги 1.25м туруп эки катар 12мм арматурага ийилген узундугу 1.5м болгон 6мм катонка зымы ширетилип эки башына бийиктиги 80см болгон 2даана диаметри 32мм калыңдыгы 1.5мм темир түтүгү.270 даана түркүктөр орнотулган.

-тосмолордун кабыргасына смета бойунча 20x20x2 өлчөмдөгү профиль каралган жана узундугу 520м тосмого эсептелген.

-бирок аткаруучу өз алдынча 12мм .арматурага алмаштырган.

-контрольдук өлчөөнүн наркы 501188 сомду түздү келишимдин негизинде буйрутмачы 766826 сом которуп берген.

-жумуш аткаруудагы айыл өкүмөткө 265638 сомду ашыкча сумма корсоткондугу корунуп турат.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок бирок кийинчерээк келип суралган документтерди кароого бербеди..

(Корутунду тиркелет)

23. 2017-жылдын 8-декабрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылындагы мончону ремонттоо боюнча 220 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, конкурстун жыйынтыгы менен жеке ишкер Манназаров Асылбек Мухтарович жеңүүчү деп табылган.

Достук айылындагы мончону ремонттоо боюнча туз сатып алуу ыкмасы менен 220 000сомго 8-декабрь 2017-жылы порталга жарыя берилип, А.Мааназаров 199288сомго утуп алган. 25-декабрь 2017-жылы толук которулуп берилген.

Курулуш иштери боюнча эч кандай иш кагаздары камсыздалбагандыктан, тактоого мумкунчулук жок.

(Корутунду тиркелет)

24. 2019-жылдын 15-июлунда Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл өкмөтүндөгү бала бакчаны куруу боюнча 700 000 сомдук тендер жарыяланган.

Бул Жаны-Жер айыл окмотундогу “Айнура”, “Ак Кептер”, “Шумкар”, “Гулнара” балдар бакчаларына жогорудагы пункттардагы чыгымдалган акча каражаттарынан башка:

1. Борбордук айылындагы “Гулнара” балдар бакчасына 4-октябрь 201-жылы айланасын тосуу учун **282204сом** “Бекем Курулуш”ЖЧКна которулган.
2. Арка айылындагы “Шумкар балдар бакчасына 22-декабрь 2017-жылы “Ста КО”ЖЧКна **549890сом** айнектерин жана эшиктерин алмаштырууга которулган.
3. Ушул эле Арка айылындагы “Шумкар балдар бакчасына 2017-жылы 29-декабрь куну жеке ишкер А.Гаиповго **62147сом** бакчанын септигин ондоо учун которулган.септигин ондоо учун которулган.
4. Достук айылындагы “Ак Кептер” балдар бакчасына жеке “Барал”ЖЧКна 19-декабрь 2017-жылы **148940сом** таза сууга канализация, прокладкаларын курууга берилген.
5. Ушул эле Достук айылындагы “Ак Кептер” балдар бакчасына жеке ишкер А.Гаиповго 19-декабрь 2018-жылы ремонт иштери учун **334830сом** которулуп берилген.
6. Жаштык айылындагы “Айнура” балдар бакчасына 9-октябрь 2017-жылы “Аль Робих” ишканасына **489023сом** терезелерин капиталдык ондоо иштерине коротулган.

Жалпы балдар бакчасларды ондоп тузоо иштерине 1867034сом акча каражаты которулуп берилген.

Бул акча каражаттарынын ичинен Арка айылындагы “Шумкар балдар бакчасына 22-декабрь 2017-жылы “Ста КО”ЖЧКна 549890сом айнектерин жана эшиктерин алмаштырууга которулган акча каражатына гана курулуш иштери боюнча олчоо иштери жургузулду.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметада 832618 сом турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Контрольдук өлчөөдө учурунда:

Эски терезелерди чыгаруу 84даана

Эски эшиктерди чыгаруу 9 даана

Терезелердин айнектери 1кабаттуу болуп, пласстик терезелерди койуу $132,48\text{м.кв} \times 2505\text{сом} = 331862\text{сом}$.

Пласстик эшиктерди койуу $19,5 \times 5070 = 98865\text{сом}$

Жалпы пласстик эшик, терезелердин койулушу 430727сомду тузсо, калган уюштуруу иштерине кеткен чыгым 60000сом эсебинде жумшалса, мында калган 119162сом акча каражаты ашыкча сарпталганы корунуп турат.

Бул сумманын далили катары терезелердин койулган даанасын 12 даанага кем койгон, ошондой эле эшиктердин санын 4 даанага кобойткон.

Мектеп директорунун катышуусунда тандалган жумуштар эсепке алынды. Контророльдук өлчөө учурунда ишти тапшыруу актысы кароого берилбеди. Ошондуктан сарпталган каражаттарды жана финансылык каражаттардын колумун аныктоого мумкун болбоду.

Мындан башка балдар бакчалардын ондоо иштери учун жеке ишкерлерге которулган 1317144сом акча каражаттарынын эч кандай документтери жок болгондуктан, бул суммаларга сандык жана сапаттык ченин олчоп. Корутунду чыгарууга мумкун эмес.

(Корутунду тиркелет)

25. 2019-жылдын 30-июлунда Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Арка айылындагы “Шумкар” бала бакчасын ремонттоо боюнча 755000 сомдук тендердик конкурс жарыяланган, анын жыйынтыгы менен “Сапат-Строй” курулуш” ЖЧКму жеңүүчү деп табылган.

Арка айылындагы “Шумкар” бала бакчасын ремонттоо боюнча 755 000сом пландалып, 30-июль 2019-жылы сатып алуулар боюнча порталга жарыя берилген. Жарыяга катышуучулардын эн арзан баадагы катышуучу болуп “Сапат-Строй Курулуш” ЖЧКу утуп алган. 23-август 2019-жылы 360670сом (1-транш), 24-сентябрь 2019-жылы 280636сом (2-транш) жалпы 641306сом акча каражаты аталган ЖЧКга которулуп берилген.

Арка айылындагы “Шумкар” бала бакчасынын айванчасын, кудугун, саркындылар кетуучу линияларын куруудагы иштеринде эч кандай курулуштардын кабыл алуу актылары боюнча документтер болбогондугунан корутунду чыгарууга мумкун эмес.

(Корутунду тиркелет)

26. 2019-жылдын 29-июлунда Жаны-Жер айыл өмөтү Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылындагы №3 гимназия мектебин фасадын жана дааратканасын куруу боюнча 868 000 сомдук тендердик конкурс жарыялаган. Конкурстун жыйынтыгы менен 696 632 сомду “Бекем-Курулуш” ЖЧКму көрсөткөн.

Жаны-Жер айыл окмотунун сатып алуулар боюнча порталына 2019-жылдын 29-июлунда 868 000сомго Жаштык айылындагы №3 гимназиянын ажатканасынын фасадын ондоо жана

куруу учун жарыя берилип, **696 632сом** олчомуно “Бекем-Курулуш”ЖЧК утуп алган. Натыйжада 2019-жылдын 12-сентябрында 254693сому, 4-ноябрда 441939сому толук которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

-Курулуш долбоору чийилбеген , тарабынан бекитилгендиги тууралуу маалымат жок.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан 868000сомдон турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы кароого берилбеди .

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Фасаддын жалпы аянты 727м² анын ичинен 132м² пайдубалдын аянтын түзөт ,терезелер 1.5x1 x25 жалпы аянты 37,5м² дубалдын таза аянтын 557.5м² түзөт..

-цементин салмагы 320кг х6 = 1920 с .

-кум 1.3м³ х300с = 390 с түзөт.

- Фасадык “короед” раствору 557.5 х 3кг салмагы 1672.5 кг :25=67 меш х2100= 140490 сом

-Эмгек акысы 557.5 х350 =195125 сом

- Пай дубалга кетүүчү бойоктор 132м² х0,27 = 36 кг х180с= 6415с , кызмат акысы 100с =13200 с

Жалпы фасаддык иштин баасы **357540с**

Ажааткананын курулушу

-Ажаткананын чункурун куруу 24м³ ,чункурдун төбөсүн бетондоо, 8м² ,пайдубалын куруу 2.38м³, дубалын куруу песко блоктон 23.08м², чатырын куруу 12.5м²

Ушундай өлчөмдөгү материалдар менен курулган төрт көздүү ажааткананын баасы орточо баасы 170000-180000 с түзөт.

Лицей мектебинде жасалган жумуштардын баасы эки объекте орточо 532540 сом

Аткаруучу менен келишим түзүлгөнү жана башка документтердин жоктугунан кароого берилбегендиктен контрольдук өлчөөнүн негизинде эсептелген жасалган жумуштун орточо баасы эсептелди .

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок

(Корутунду тиркелет)

27. 2018-жылдын 3-ноябрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылындагы паркты тосуу боюнча 1 000 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, конкурстун жыйынтыгы менен 985 305 сомду “Бекем-Курулуш” ЖЧКму көрсөткөн.

Достук айылындагы паркты тосуу боюнча боюнча 2018-жылдын 3-ноябрында 1 000 000сомго Достук айылына сейил бактын тосмосун куруу учун жарыя берилип, 14-ноябрь 2018-жылы 719900сом (1-транш), 25-декабрь 2018-жылы 265405сом (2-транш) жалпы **985305сом** акча каражаты утуучу “Бекем-Курулуш”ЖЧКго которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

-Курулуш долбоору чийилбеген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы С.И.Эгенбердиев бекитилген .

№ 49 08 январь 2019 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

- 01.02.2019ж Аткаруучу : 655м аралыкты 262даана бийиктиги 1.2м болгон темир тосмо эки чекесинде узундугу 1.5 м 60х60 тирөөчтөр орнотулган арбир тирөөчтүн түбү 0.3х0.3х0.5 бетонго орнотулган, киреберишинде эни 5м х2.5. дарбаза 80х80х2.5м.болгон эки тирөөч орнотулган.

60х60 тирөөч 262даана х1.5м жалпысы 396м х240=95040с

80х80 тирөөч 2даана 5м х 420=2100с

Проф 20х20 29.52м х 262 даана жалпысы 7734м х 60 =464040с

Бетон 12м³ х 2500 =30000с

Кызмат акы 200000 сом

Түрдүү материалдар 50000 сом

Түрдүү чыгымдар 40000с

Жалпы чыгым 881180 сом -985305сом айырмасы **104124** сом бул ишкер учун уномдолгон болуп саноого болот.

Аткаруучу ЖЧК”Бекем Курулуш ” жетекчилиги кабыл алуу актысын ,накладной,сатыпалуу актысын жана башка чыгымдарын көргөзбөдү.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

28. 2019-жылдын 30-июлунда Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылындагы “Айнура” бала бакчасынын бассейнин ремонттоо боюнча 810 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, анын жыйынтыгы менен “Бекем-Курулуш” ЖЧКму 638 854 сомдук сметаны көрсөткөн.

Аталган маалымат боюнча «Айнура» бала бакчасынын бассейнин оңдоо, чатыр жана бетон жолдорду куруу 30-июль 2019-жылы 810 000сом пландалып, **638 854сомго** аталган “Бекем-Курулуш” ЖЧК утуп алган. Бул акча каражаты 2019-жылдын 13-августунда 416 700сому (1-транш), 4-октябрда 222154сому (2-транш) которулуп берилген.

Бул «Айнура» бала бакчасынын бассейнин оңдоо, чатыр жана бетон жолдорду куруу боюнча жумшалган 638854сом акча каражаты боюнча жеринде текшеруу жүргүзүлгөн менен иш аткаруу документтеринин жоктугунан корутунду чыгарууга мумкун болбоду.

(Корутунду тиркелет)

29. 2019-жылдын 23-майында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагындагы арыктарды реконструкция кылуу боюнча 1 000 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланган, анда 3 ЖЧКму документтери туура болуп, Бекем-Курулуш” 973 200с, “Кутман-Энерго” 946 800, “Фаст-Хом” 956 000 сомдук смета менен катышкан.

Центральное жана Жаштык айылдарындагы арыктарды оңдоо учун 3-июнь 2019-жылы “Кутман Энерго” ЖЧКуна **946800сом** которулуп берилген.

Бул Центральное жана Жаштык айылдарындагы арыктарды оңдоодо жеринде кароо-изилдоо иштери арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды. Бирок, эч кандай иш кагаздарын ала албагандыктан корутунду чыгарууга мумкун эмес.

(Корутунду тиркелет)

30. 2018-жылдын 24-декабрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылындагы арыктарды реконструкциялоо боюнча

500 000 сомдук тендердик конкурс жарыялап, анын жыйынтыгы менен 450 800 сомдук конкурстук сметасы менен “Кутман-Энерго” ЖЧКму жеңүүчү болуп дайындалган.

Аталган маалымат боюнча Достук айылындагы арыктарды ондоо иштерине 27-декабрь 2018-жылы **450800сом** акча каражаты «Кутман Энерго» ЖЧКна которулган.

-Курулуш долбоору колго чийилип, айыл өкмөттүн башчысы Эгенбердиев С.И. тарабынан бекитилген.

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Жетекчилик тарабынан бекитилген эмес.

-Шаймандарды сатып алып келип берүүгө конкурс өткөрүлүп 28.09.2018-жылы баасы 450800 сом суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

№ 46 26- декабрь 2018 жылы Келишим түзүлүп курулуш башталган.

11 июнь 2018 ж аткаруучу : 60 тонна цемент ,240м3 кумшагыл жана 1000м рейка шаймандарды комиссия кабыл алган айыл башчынын көсөткөн жайына түшүрүлгөн.

Жыйынтыгында 2019 аягында курулуш ашар жолу менен жашоочулардын күчү менен жасалган:

Достук айлы Сапаев ,Курманжан Датка,Тоголок молдо,Ленин,Раззаков, көчөлөрү 4200м .

Пайдаланууга берилуу актысы 25 февраль 2019 жылы түзүлгө жана комиссия тарабынын кол койулган цемент 60,кум шагылы 240м3, тилинген тактай 2м3. Жалпы суммасы 450800 сомдук кана материал келип түшкөндүгү жөнүндө жана аткаруу жумуштары элдин күчү менен курулду деп айтылып акт түзүлгөн эмес.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

арыктардын орточо өлчөмү эни 1.2м арыктын терендиги 33 см куйулган бетондун калыңдыгы 5см түздү орточо эсеп менен 3200 метр арык бетондоого болот.

Айыл башчынын маалматы бойунча 4200м аралыкты аткаргандыгы айтылууда.

Ошондуктан бетондолгон арыктарда бетондун калыңдыгы көпчүлүк бөлүгү 5 см аз дегендикти билдирет.

Берилген акча каражатынын сарпталышы төмөндөгүчө: 60т цемент х6000с наркы 360000с түзөт,

Кумшагыл 222 м3 :8 рейс 27 бир рейси 600с наркы 17000 с түзөт.

Рейка 4х5 х1000м көлөмү 2м3 түзөт 40000сом

Жалпы наркы 417000сом -450800с айырмасы 33800 сомду түзөт.

Аткаруучу ЖЧК”Кутман Энерго ” керектүү каражаттарды түшүрүп берүү менен гана чектелип 33800 сом пайда тапкан.

Конторольдук өлчөө учурунда аткаруучу катышкан жок.

(Жорутунду тиркелет)

31. 2018-жылдын 4-декабрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Арка айылына суу түтүкчөлөрү боюнча 2 034 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, анын жыйынтыгы менен 1 810 248 сомдук смета көрсөткөн “Усен-Аман” ЖЧУ жеңүүчү деп табылган.

Арка айылына суу түтүкчөлөрү боюнча 2 034 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, “Аль Фирдаус” ЖЧК 1729098сомго утуп, 27-декабрь 2018-жылы 1678098 сом, 23-декабрь 2019-жылы 51000сом которулуп берилген.

Бул Арка айылына суу түтүкчөлөрү боюнча жеринде кароо-изилдоо иштери арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды. Бирок, эч кандай иш

кагаздарын ала албагандыктан корутунду чыгарууга мумкун эмес. Бирок, азыркы учурда суу чыкпайт.

(Корутунду тиркелет)

32. 2015-жылдын 9-ноябрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылынын жарыктандыруу үчүн 1461332 сомдук тендердик конкурс жарыяланган, анын жыйынтыгы менен 1362864 сомдук смета көрсөткөн “Менди-Леп” ЖЧКму жеңүүчү деп табылган.

Аталган Борбордук айылынын кочолорун жарыктандыруу боюнча

1. “Ум Левел” ЖЧКна 28-сентябрь 2017-жылы 789841 сом.

2. “Кутман Энерго” ЖЧКго 25-декабрь 2018-жылы 630420 сом

3. “Сапат Строй Курулуш” ЖЧКна 27-декабрь 2018-жылы 721399 сом,

4. Жеке ишкер А. Гаиповго 6-ноябрь 2018-жылы 457695 сом

Жалпы **2599355 сом** акча каражаты толук которулуп берилген.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

1. “Ум Левел” ЖЧКна 28-сентябрь 2017-жылы **789841 сомго** Борбордук айылынын жарыктандыруу үчүн каржыланган акча каражаты боюнча курулуш иштерин кароо кезинде эч кандай кагаз иштери болбогондуктан корутунду чыгарууга мумкунчулук болгон жок.

2. Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы Борбордук айлындагы көчөлөрүн жарыктандырууну камсыздоо жаатында 2018-жылы куруу жөнүндө”.

-Курулуш долбоору чийилбеген .

Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Тендердик сметаларды түзүүчүсү ЖЧКА “Кутман Энерго”

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы Эгенбердиев С.И. бекитилген .

-Көчөлөрдү жарыктандырууга конкурс өткөрүлүп 08.01.2018 жылы баасы **630420 сом** суммасы менен 1 лотко бөлүнүп берилген.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Кабыл алуу актысында мамычаларды орнотуучу бетондун өлчөмү 26,7м3 деп бир чункурдун баасы 200 сомго бааланып жумуш акысы 35600сомду тузду.

-цементин салмагы 7,2тоннага көп алынып наркы 6000 сом 43254сом.

-жалпы жасалган темир мамычалардын узундугу 9м түзсө аткаруучу 1602 метр труба, эгер 1м.трубанын орточо баасы 249сомду тузсо, жалпы тутуктордун баасы 398898сомду тузот.

27м3 гравийдин баасы 200сомдон 5400сом болот.

Башка жумуштардын суммасы 40000сом

Жалпы суммасы 523152сомду тузсо, келишим баа 630420сом которулуп, **107268сом айырма ашыкча жазылгандыгы корунуп турат.**

Айыл башчы менен бирге саноодо 178даана мамыча койулганы такталды. Бийиктиги 9м болгон темир тутукчолордон жасалган мамычаларды жасоо жана орнотуу жумуштары эсептелди.

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары катышкан жок.

3. Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы Борбордук айлындагы көчөлөрүн жарыктандырууну камсыздоо жаатында 2019 жылы куруу жөнүндө "Сапат Строй Курулуш" ЖЧКна 27-декабрь 2018-жылы 721399 сом берилген.

-Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

-Кабыл алуу актысында мамычаларды орнотуучу бетондун өлчөмү 15м³ ордуна 26м³ деп бир чункурдун баасы 1000 сомго бааланып жумуш акысы 20750 сомго кымбаттатылган.

-цементин салмагы 1тоннага көп алынып наркы 6000 сомго ашыкча алынган.

-жалпы жасалган темир мамычалардын узундугу 900м түзсө аткаруучу 1миң100 метр труба чыгымдап 200м трубанын ашыкча чыгымдап, эгер бир метр трубанын орточо баасы 249 сомду түзсө 49818сомго ашыкча көрсөткөн.

- 15м³ гравийдин ордуна 30.8м³ баасы 800сомдон 12640 сом ашыкча көрсөткөн.

Жалпы суммасы 89208 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

Айыл башчынын маалматы бойунча 100 даана мамыча койулганы аткарган.

Аткаруучу ЖЧК"Сапат строй Курулуш " жетекчилиги

Конторолдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

4. 6-ноябрь 2018-жылы жеке ишкер А.Гаиповго которулуп берилген 457695сом акча каражаты боюнча эч кандай жумуш аткарылгандыгы боюнча иш кагаздары жоктугунан тактоого мумкун болгон жок.

(Корутундулар тиркелет)

33. 2019-жылдын 14-октябрында Жаны-Жер айыл өкмөтү тарабынан Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылынын жарыктандыруу үчүн 900 000 сомдук тендердик конкурс жарыяланып, анын жыйынтыгы менен 761 527 сомдук смета менен "СТА-Ко" ЖЧКму жеңүүчү деп табылган.

Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Жаштык айылынын жарыктандыруу боюнча 2019-жылдын 14-октябрында 900000сомго порталга жарыя берилип, натыйжада "СТА-Ко"ЖЧКму жөнүчү деп табылып, 4-ноябрь 2019-жылы 761527сом акча каражаты аталган ЖЧКго которулуп берилген.

Курулуш иштерин олчоодо эч кандай документ жок болгондуктан тактоого мумкунчулук болгон жок.

(Корутундулар тиркелет)

34. 2019-жылдын 6-августунда Жаны-Жер айыл өкмөтү Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылындагы Хамза атындагы орто мектебинин ашканасынын кеңейтүү үчүн 1500000 сомдук тендердик конкурс жарыялап, анын жыйынтыгы менен 1322094 сомдук смета менен "Сапат-Строй" ЖЧКму жеңүүчү деп табылган.

Борбордук айылындагы Хамза орто мектебинин ашканасын кеңейтүү жана аймагын көркөндүрүү учун 2019-жылдын 29-июлунда сатып алуу порталына 1500000сомго жарыя берилген. Жыйынтыгында "Сапат Строй Курулуш" ЖЧКу утушка жетишип, 28-август 2019-жылы 532000сом (1-транш), 14-октябрда 529720сом (2-транш), 11-ноябрда 196374сом (3-транш) жалпы 1322094сом акча каражаты которулуп берилген.,.,.

Текшерүүдө төмөндөгүлөр аныкталды:

-Курулуш долбоору чийилбеген текшерүүгө берилбеди.

-Архитектуралык-пландаштыруу шарттары берилген эмес.

-Сметалык чыгымдардын эсеби түзүлгөн сводный сметадан турат (түзүүчүсү А.К.Бабаяров

ПР-7.1 №024205.) уруксат кагаздары көрсөтүлгөн .

Кабыл алуу актысы жетекчилик тарабынан айыл өкмөттүн башчысы Райимбердиев А.А. бекитилген .

№ 28 09- август 2019 жылы Келишим 1322094 сомго түзүлүп курулуш башталган.

Текшерүүнүн контрольдук өлчөө учурунда :

-Арыздануучулардын жана айыл өкмөттүн атайын бөлүнгөн адамдары катышып тандоо жолу менен аткарылган жумуштардын саны жана сапаты өлчөөгө алынды.

Кээ бир жумуштардын сандык жана сапаттык мүчүлүштүктөр байкалды:

-Кошумча бөлмөнүн чатырын жабууда 8 м2 көп эсептелип **1200** сом ашыкча алынган.

-Сметадагы көрсөтүлгөн 10см болгон бетондон төшөлгөн төшөлмөнүн устунө калыңдыгы 2см цемент төшөлмө жазылып 13992 сомго ашыкча акча алынууда.

- 27м3 саркынды түшүүчү чункур ордуна 11м3 чункур куруп **18714** сом ашыкча алынган

- 72м2 тапан таш төшөөдө 130.42м2 деп эсептелип **14605** сом ашыкча алынган.

- 72м2 тапан таштын ордуна 130.42 м2 алынды деп **17526** сом ашыкча алынган

-Контрольдук өлчөө убагында 700м2 аянтча ата-энелердин колдоосу менен бетон төшөлмөсү менен төшөлгөнүн катышуучулар тастыкташкан ал эми Аткаруучу 700м2 төшөлмөнү өз аткарганын тастыктап тапшыруу актысына киргизип алган ошондуктан **105000**сом ашыкча алынган.

Ашыкча алынган акча каражатынын жалпы кошундусу **171037** сомду түздү.

Жалпы суммасы 171037 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

Кабыл алуу комиссиясынын чечими бойунча толук кынтыксыз аткаргандыгы кол койулган.

Аткаруучу ЖЧК”Сапат Строй Курулуш ” жетекчилиги

Контрольдук өлчөө учурунда аткаруучу катары өкүлү катышкан жок.

(Корутунду тиркелет)

35. 2019-жылдын 30-июлунда Жаны-Жер айыл өкмөтү Жаны-Жер айыл аймагына караштуу Достук айылындагы “Ак-Кептер” бала бакчасын ремонттоо боюнча 425 000 сомдук тендердик конкурс жарыялап, анын жыйынтыгы менен 357 508 сомдук смета менен “Бекем-Курулуш ЖЧУму жеңүүчү деп табылган.

Достук айылындагы “Ак-Кептер” бала бакчасын ремонттоо боюнча 425 000 сомдук тендердик конкурс жарыялап, анын жыйынтыгы менен 13-август 2019-жылы 247089сом (1-транш), 4-ноябрда 110419сом (2-транш) жалпы **357 508 сом** акча каражаты “Бекем-Курулуш” ЖЧКго которулуп берилген.

Бул Достук айылындагы “Ак-Кептер” бала бакчасынын курулуш иштери боюнча “Бекем-Курулуш” ЖЧКу тарабынан эч кандай документтер берилбегендигинен тактоого мүмкүн болбоду.

36. Ошондой эле Жаны-Жер айыл аймагындагы карыялардын турак жайын оңтоп түзөтүү боюнча тендердик конкурс жарыяланган.

Жаны-Жер айыл окмотундо карыялар уйу жок, ошондой эле акча каражаты которулгандыгы боюнча маалымат дагы табылган жок.

Аудитордук текшеруунун жыйынтыгында:

Текшерууго болунгон убакыт ичинде учурдагы Жаны-Жер айыл окмотунун башчысы Жалилов Бекжан 2014-жылдан 2019-жылга чейин ФЭБ башчысы болуп иштеген. Азыркы убактагы ФЭБ башчысы Досматов Султанмуратка финансы экономика болумуно тиешелуу 2020-2021-жылдагы гана жургузулгон документтерди акт менен откоруп берген.

(Промежуточный актынын кочурмосу тиркелди).

2014-жылдан 2019-жылга чейинки кассалык, материалдык жоопкерчиликтеги отчетторду, мамлекеттик сатып алуулардан утушка ээ болгон жактардын баштапкы документтерин берген жок. **(Б.Жалиловдун тушунук каты тиркелди.)**

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруунун тартиби жонундогу” 2013-жылдын 6-июнундагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынган 7-беренеден корсотулгон:

1) *жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу учун каралган материалдык, каржылык жана башка каражаттарды өз убагында жана толук колумдо откоруп берууну талап кылууга;*-деген пункт 2014-жылдан бери окмот башчы **Эгембердиев Саатбекте, Жалилов Бекжанда аткарылган эмес.**

Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 22-октябры №125 «Улуттук архив фонду жөнүндө» мыйзамындагы 3-беренеден: **Архив фондун түзүүдө юридикалык жактардын милдеттеринде:**

«Мамлекеттик органдар, юридикалык жактар менчигинин түрүнө карабастан архив иши боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык архивдик документтердин топтолушун, катталышын, сакталышын жана пайдаланылышын камсыз кылууга милдеттүү»- деген мыйзамы аркарылбагандыктан, бул документтердин камсыздалбашынын жоопкерчилиги окмот башчы **С.Эгембердиевден суралууга тийиш.**

Ошондой эле айыл окмотко тиешелуу документтердин сакталуу эрежелери боюнча Жаны-Жер айыл окмотунун башчысы С.Эгембердиев тарабынан 17-июль 2017-жылдагы № 56 сандуу буйрук менен А.Жанжигитовага, 2019-жылдын 22-февралында №07-сандуу буйрук менен Ж.Эргешовага милдеттендирилген. **Ошол №56 жана № 07- сандуу буйруктун аткарылышы боюнча А.Жанжигитованын жана Ж.Эргешовалардын жоопкерчилиги каралууга жатат.**

2. Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 3-апрели № 72 «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамынын **51-беренесинде “Мамлекеттик сатып алуулар келишими” боюнча:**

Жогорудагы окмот башчы С.Эгембердиев менен жеке ишкер Ж.Табалдиевдин ортосунда 380 387 сомго №36 сандуу тузулгон келишим 2014-жылдын 10-октябрында тузулсо, 9-октябрь куну 171174сом №67/1047 которуу тапшырмасы (ПП) менен 1-траншы алдын-ала негизсиз которууга жол бергендиги учун ФЭБ башчысы Б.Жалиловдон суралууга тийиш.

3. Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 20-октябрындагы №123 мыйзамындагы:

“Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” 24-беренеден:

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аракетинин же аракетсиздигинин натыйжасында келип чыгуучу юридикалык жана жеке жактардын бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча талаштар, ошондой эле келтирилген зыяндын ордун толтуруу сот тартибинде чечилет.

69-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкарууга келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

1. Ишканалар (бирикмелер), уюмдар жана мекемелер, жарандар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүлкүнө келтирген зыяны үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында мүлктүк жоопкерчиликти тартат.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо сот тартибинде жүзөгө ашырылат дегенде **Эгембердиев Саатбектен, Жалилов Бекжандан талап кылынууга жатат.**

Соттук курулуш техникалык, аудитордук текшеруу экспертизасын дайындоо жонундогу токтомдо корсотулгон:

4-пунут боюнча: 2016-жылдын 26-октябрында жалпы **2 123 892 сом** Достук айылына кичи футболдук аянтчасын куруу учун “Т-Курулуш Компани” ЖЧКго которулган болсо 1054210сомго жумуш аткарылып, **1069682 сом ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган деген күмөн саноо жаралат.**

6-пунут боюнча: Достук жана Арка айылдары учун **2 369 530 сом жарыктандыруу** учун ишкерлерге которулуп берилген.

Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы Достук айлындагы “көчөлөрдү жарыктандырууду **380552 сом** жарыктандырууда “Сапат строй Курулуш ” ишканасына которулуп, 287331 сомдук жумуш аткарылган.

Жыйынтыгында 93221 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

Ошондой эле Лейлек районунун Жаны жер айыл аймагындагы “Достук” айлынын көчөлөрүн жарыктандырууну 2019 жылы “СТА-Ко” ЖЧКуна **803269 сом** которулуп, 714061 сомго жумуш аткарылып, натыйжада 89208 сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор карабагандыгы корунуп турат.

Жыйынтыгы боюнча 182429 сомго жумуш жасалбагандыгы корунуп турат.

8-пунут боюнча: Жаштык айылына суу тутукторун орнотуу учун 19-декабрь 2018-жылы “АльФирдаус” ЖЧКуна **880 429 сом** которулуп берилген. Олчоп-ченоо жургузгондон кийин ишкана тарабынан 601813 сомдук жумуш аткарылып, **278616 сомдук жумуш аткарылбаган болуп чыгат.**

13-пунут боюнча: Жаштык, Достук, Борбордук айылдарына арка куруу маселеси боюнча жеке ишкер А.Гаиповдун айтуусунда 1200000 сом акча каражаты жумшалгандыгы айтылат. Жумуш аткарылган орундарды ченоо учурунда **288570 сомго** барабар жумуш аткарылып, **911430 сомго ашыкча** акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.

15-пунут боюнча: Борбордук айылынын Назаров көчөсүнүн асфальтоо боюнча 2019-жылдын 22-ноябрында “Аль Фирдаус” ЖЧКу утуп, жалпы **1 733 239 сом** акча каражаты которулуп берилген. Аткаруучу тарабынан 1 351 361 сомго барабар жумуш аткарылгандыгы олчоп, тактоо учурунда эсептелип чыгып, жыйынтыгында **381878 сомго иш аткарылбагандыгы корунуп турат.**

16-пунут боюнча: Достук жана Жаштык айылдары үчүн КТП 400/10/0,4 жана КТП 250/10/0,4 подстанцияларын куруу, сатып алуу жана монтаждоо иштерин аткаруу боюнча “Макс Плюс” ЖЧКуна 2019-жылдын 25-декабрында **1 180 000 сом** акча каражаты которулуп берилген.

Натыйжада “Макс Плюс”ЖЧКу 1076000сомго барабар жумуш аткарып, **104000сомго кем жумуш аткаргандыгы корунот.**

17-пунут боюнча: Достук айылындагы спорт залдын капиталдык ремонтуна “Сапат Строй Курулуш”ЖЧКуна 2019-жылдын 23-декабрында **1 709 776сом** акча каратажаты которулуп берилген. Иш аткаруучулар тарабынан 1 518 776 сомдук жумуш аткарылып, натыйжада **191000сомго барабар иштин ашыкча суммасы коюлганы корунуп турат.**

21-пунут боюнча: Арка айылындагы мал базарга тосмо куруу учун **142778сом** акча каражаты 2017-жылдын 19-декабрында “Барал” ЖЧКна которулган. Жалпы кеткен чыгымдын суммасы 88864 сомду түзсө, **53914 ашыкча алынган такталды.**

22-пунут боюнча: Жаштык айылында тосмолорду куруу боюнча жеке ишкер Ы.Ормошов **766826сом** 6-ноябрь 2018-жылы которулуп берилген.Жумуш аткарылган орунга барып олчоо, козомол кылуудагы эсеп менен 201188сомго барабар жумуш аткарылып, натыйжада **265638сомго жумуштун колумун ашыкча жазылгандыгы корунуп турат.**

24-пунут боюнча: Жаны-Жер айыл окмотундогу “Айнура”, “Ак Кептер”, “Шумкар”, “Гулнара” балдар бакчаларына жогорудагы пункттардагы чыгымдалган акча каражаттарынан башка: Жалпы балдар бакчаларды ондоп тузоо иштерине **1867034сом акча** каражаты которулуп берилген. Бул акча каражаттарынын ичинен Арка айылындагы “Шумкар балдар бакчасына 22-декабрь 2017-жылы “Ста КО”ЖЧКна **549890сом** айнектерин жана эшиктерин алмаштырууга которулган акча каражатына гана курулуш иштери боюнча олчоо иштери жургузулду. Иштин аткарылган ордунда олчоо иштери жургузулгондо 1 413 082сомго барабар жумуш аткарылып, **119162сом олчомундо жумуш ашыкча жазылгандыгы корунуп турат.**

26-пунут боюнча: Жаны-Жер айыл окмоту тарабынан **696 632сом** Бекем-Курулуш”ЖЧК уна 2019-жылдын 12-сентябрында которулуп берилген. Натыйжада 532540сом олчомундо жумуш аткарылгандыгы такталып, **164092сомго ашыкча жумуш жазып койгондугу корунуп турат.**

27-пунут боюнча: Достук айылындагы паркты тосуу боюнча боюнча 14-ноябрь 2018-жылы **985305сом** акча каражаты “Бекем-Курулуш”ЖЧКго которулуп берилген. Ордунда аткарылган жумуштардын колумун олчогондо 881180сомго барабар иш аткарылып, **104125сом ашыкча жазылгандыгы корунуп турат.**

30-пунут боюнча: Достук айылындагы арыктарды ондоо иштерине 27-декабрь 2018-жылы **450800сом** акча каражаты «Кутман Энерго» ЖЧКна которулган. Жалпы наркы 417000сомго жумуш аткарылып, аткаруучу ЖЧК”Кутман Энерго ” керектүү каражаттарды түшүрүп берүү менен гана чектелип, озуно **33800 сом пайда тапкан.**

32-пунут боюнча: Борбордук айылынын кочолорун жарыктандыруу боюнча

1.“Ум Левел”ЖЧКна 28-сентябрь 2017-жылы 789841сом.

2.“Кутман Энерго”ЖЧКго 25-декабрь 2018-жылы 630420сом

3.“Сапат Строй Курулуш”ЖЧКна 27-декабрь 2018-жылы 721399сом,

4. Жеке ишкер А.Гаиповго 6-ноябрь 2018-жылы 457695сом

Жалпы **2599355сом** акча каражаты которулуп берилген.

Мында “Кутман Энерго”ЖЧКна Борбордук айылындагы кочолорду жарыктандыруу учун 08.01.2018 жылы баасы **630420 сом** суммасы которулуп берилгенде аткарылган иштин жалпы суммасы 523152сомду тузот, **107268сом айырма ашыкча жазылганы корунуп турат.**

Ошондой эле Жаны жер айыл аймагындагы Борбордук айлындагы көчөлөрүн жарыктандыруу учун “Сапат Строй Курулуш” ЖЧКуна 27-декабрь 2018-жылы 721399сом которулса 632191сомго барабар жумуш аткарылса, **89208сомдук иш аткарылгандыгы ашыкча коргозуп койгон.**

34-пунут боюнча: Борбордук айылындагы Хамза орто мектебинин ашканасын кеңейтүү жана аймагын көрктөндүрүү учун “Сапат Строй Курулуш” ЖЧКуна 28-август 2019-жылы жалпы **1322094сом** акча каражаты которулуп берилген. Аткарылган жумушту ордунда эсептеп олчоо жургузгондо 1 151 057сомго барабар жумуш аткарылгандыгы эсептелип, **171037сомго ашыкча акча каражатын кымырып алгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.**

Жаны-Жер айыл окмотундогу Жаштык, Арка, Достук, Борбордук айылдарындагы мектептерге, балдар бакчаларга, мончого, мал базарга, аскер болумчолоруно, трансформаторго, ПСДга, жарыктадырууларга, суу тутукчолорун курууга, тосмолорго, маданият уйлоруно, спорт залдарга, кичи спорт аянтчаларына, кочотторго, мебелдерге жолдорду асфальтоого, ФАПтарга, жол белгилерине, эстелик курууга, кенселерди курууга, арыктарды ондоого жалпы башка жалпы курулмалар, имараттар учун 2014-2015-2016-2017-2018-2019-жылдар аралыгында 60 605852сом акча каражаты сарпталган.

Сотко чейинки 03-138-2021-000005-сандуу жазык иши боюнча токтомдо корсотулгон 3-4-суроолоруна ылайык Жаны-Жер айыл окмоту тарабынан которулган 34 759 222сом акча каражаттарынан **4 227 279сом акча каражаттары кымырылып алынгандыгын технадзор жана кабыл алуу комиссиясы карабаган.**

(Тузулгон № 2,3,4 таблица тиркелет)

2014-жылы Жаны-Жер айыл окмотуно караштуу Жаштык айылынын борбордук кочосунун тосмосуна “Алтын Бешик” ЖЧКуна 659453сом акча каражаты которулса, 2018-жылы жеке ишкер Ы.Ормошовго 766826сом акча каражаты кайрадан экинчи жолу которулган. Бул темирден жасалган тосмолор торт жылда эскилиги жетип, колдонуудан чыкпаш керек дегендике жатат.

Аудитордук отчет 2 нускада тузулду.

«Ош Аудит» аудитордук компаниясынын
курулуш иштери боюнча эксперт адиси:-



А. Назеков

«Ош Аудит» аудитордук компаниясынын
жетектоочу адиси:-



К.Кадырова

Аудитордук отчеттун 1 нускасын алдым:-



У.Сегизбаев